

**Отчет
о выполнении мероприятий подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области"
государственной программы "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014-2020 годы"
за 2017 год**

№ п/п	Наименование показателя	Мощность		Планоый объем финансирования			Выполнено				Примечание
		км	пог.м	Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		% выполнения	
					ФБ	ОБ		ФБ	ОБ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них											
1.1	Реконструкция автомобильной дороги "Зея-Тыгда", км 33 - км 40 с реконструкцией мостового перехода через р.Уркан на 36 км и мостового перехода через р.Подбиралиха на 34 км	6,126	485,8	571 980,651	400 216,820	171 763,831	458 951,283	391 108,363	67 842,920	80,2%	Объект переходящий. Ввод объекта I квартал 2018г. Техническая готовность объекта 99,4 %.
1.2	Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Свободный" км 122+000 - км 129+600	7,6		312 775,770	281 498,193	31 277,577	274 397,660	246 957,894	27 439,766	87,7%	Объект введен в эксплуатацию в октябре 2017г. Экономия по объекту 38 378,1104 тыс. рублей.
1.3	Строительство автомобильной дороги "Подъезд к с.Нижние Бузули" от автомобильной дороги "Амур"	3,796		68 351,122	40 706,470	27 644,652	66 703,933	40 077,736	26 626,197	97,6%	Объект введен в эксплуатацию в декабре 2017г. Экономия по объекту 1647,1893 тыс.рублей.
1.4	Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к с.Черемушки"	2,9		70 892,868	47 797,838	23 095,030	69 561,874	46 900,447	22 661,427	98,1%	Объект введен в эксплуатацию в ноябре 2017г. Экономия затрат заказчика - 1330,994 тыс.рублей.
1.5	Реконструкция автомобильной дороги "Введенювка-Февральск-Эжимча" км 21+880 - км 46+200 (этап 3/2)	4,7	84,65	399 089,061	252 077,678	147 011,383	394 332,671	252 077,678	142 254,993	98,81%	Объект введен в эксплуатацию в декабре 2017г. Экономия по объекту 4 756,38977 тыс.рублей.
1.6	Реконструкция мостового перехода на км 21 автомобильной дороги "Крестовоздвиженка-Полярково-Калинино"			5 116,206		5 116,206	5 116,206		5 116,206	100,0%	Объект введен в эксплуатацию в 2016 году. В 2017г. произведена оплата дополнительных работ по суду.
1.7	Реконструкция мостового перехода на км 28 автомобильной дороги "Верхний Уртуй-Зеньковка"	0,4	24,7	5 232,170		5 232,170	5 232,170		5 232,170	100,0%	Объект введен в эксплуатацию в июле 2017г.
1.8	Реконструкция мостового перехода через р. Ивановка на км 1+200 автомобильной дороги "Песчаноозерка-Преображенювка"	0,46	36,75	0,000		0,000	0,000		0,000	0,0%	Работы на объекте выполнены в 2016 году. Объект введен в эксплуатацию в июне 2017г.
1.9	Реконструкция мостового перехода на 103 км автомобильной дороги "Зея-Поляковский"	0,507	48,55	5 106,482		5 106,482	5 106,482		5 106,482	100,0%	Объект переходящий. Срок окончания работ 30.06.2018. Техническая готовность объекта 7,7%.
1.10	Реконструкция мостового перехода на 15 км автомобильной дороги "Крестовоздвиженка-Полярково-Калинино"	0,57873	48,75	20 000,000		20 000,000	19 952,669		19 952,669	99,8%	Объект переходящий. Срок окончания работ 30.06.2018. Техническая готовность объекта 62%.
1.11	Реконструкция мостового перехода на км 51 автомобильной дороги "Зея - Золотая Гора"	0,382	24,7	20 000,000		20 000,000	14 969,409		14 969,409	74,8%	Объект переходящий. Срок окончания работ 30.06.2018. Техническая готовность объекта 32,5%.
1.12	Реконструкция мостового перехода на км 57 автомобильной дороги "Зея - Золотая Гора"	0,39251	24,7	30 000,000		30 000,000	28 827,845		28 827,845	96,1%	Объект переходящий. Срок окончания работ 30.06.2018. Техническая готовность объекта 48,3%.
1.13	Реконструкция мостового перехода на км 18 автомобильной дороги "Заречное - Сиан"	0,325		23 295,627		23 295,627	22 979,483		22 979,483	98,6%	Объект введен в эксплуатацию в декабре 2017г. Экономия по объекту 316,14379 тыс.рублей.
	ВСЕГО по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	28,1672	778,6	1 531 839,958	1 022 296,999	509 542,959	1 366 131,684	977 122,117	389 009,566	89,2%	Введено в эксплуатацию в 2017г.: 20,181 км/146,1 п.м.

тыс.рублей

№ п/п	Наименование показателя	Мощность		Планный объем финансирования			Выполнено			Примечание	
		км	пог.м	Всего	в том числе:		Всего	в том числе:			% выполнения
					ФБ	ОБ		ФБ	ОБ		
II. Проектно-изыскательские работы											
2.1	Строительство автомобильной дороги "Подъезд к с.Урил от автомобильной дороги "Амур"			208,465		208,465	208,465		208,465	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.
2.2	Реконструкция мостового перехода на км 18 автомобильной дороги "Заречное-Сиан"			2 047,621		2 047,621	2 047,621		2 047,621	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.
2.3	Реконструкция мостового перехода через р.Макча на 12 км автомобильной дороги "Зяя-Тыгда"			2 835,345		2 835,345	2 835,345		2 835,345	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.
2.4	Реконструкция мостового перехода через р.Каменушка на 73 км автомобильной дороги "Серышево-Сапроново-Новокиевский Увал"			2 236,680		2 236,680	2 236,680		2 236,680	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.
2.5	Реконструкция мостового перехода через р.Завитая на 48 км автомобильной дороги "Крестовоздвиженка-Поярково-Калинино"			3 250,000		3 250,000	1 399,040		1 399,040	43,0%	Объект переходящий. Нарушены сроки исполнения контракта.
2.6	Реконструкция мостового перехода на 98 км автомобильной дороги "Зяя-Поляковский"			1 320,229		1 320,229	1 320,229		1 320,229	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.
2.7	Реконструкция мостового перехода на 121 км автомобильной дороги "Зяя-Поляковский"			2 334,646		2 334,646	832,151		832,151	35,6%	Объект переходящий. Нарушены сроки исполнения контракта.
2.8	Реконструкция мостового перехода на км 183+700 автомобильной дороги "Введеновка-Февральск-Экимчан"			1 491,182		1 491,182	1 491,182		1 491,182	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.
2.9	Реконструкция мостового перехода через р.Б.Басманка , км 195+874 автомобильной дороги "Введеновка-Февральск-Экимчан"			1 768,566		1 768,566	1 768,566		1 768,566	100,0%	Объект переходящий. Окончание работ по контракту I квартал 2018г.
2.10	Реконструкция мостового перехода на 5 км автомобильной дороги "Тыгда-Черняево"			1 394,434		1 394,434	1 394,434		1 394,434	100,0%	Объект переходящий. Окончание работ по контракту I квартал 2018г.
2.11	Реконструкция мостового перехода на км 2+423 автомобильной дороги "Обход г.Шимановска"			1 594,204		1 594,204	1 594,204		1 594,204	100,0%	Объект переходящий. Окончание работ по контракту I квартал 2018г.
2.12	Реконструкция мостового перехода на км 2+900 автомобильной дороги "Подъезд к п. Мухинский" (Октябрьский район)			1 008,533		1 008,533	912,858		912,858	90,5%	Объект переходящий. Окончание работ по контракту I квартал 2018г.

№ п/п	Наименование показателя	Мощность		Планоый объем финансирования			Выполнено			Примечание	
		км	пог.м	Всего	в том числе:		Всего	в том числе:			% выполнения
					ФБ	ОБ		ФБ	ОБ		
2.13	Реконструкция мостового перехода на км 7+300 автомобильной дороги "Заречное-Сиан"			1 489,121		1 489,121	1 489,121		1 489,121	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.
2.14	Реконструкция мостового перехода на км 70+575 автомобильной дороги "Зея-Тыгда"			1 258,228		1 258,228	1 150,992		1 150,992	91,5%	Объект переходящий. Окончание работ по контракту I квартал 2018г.
ВСЕГО по проектно-исследовательским работам				24 237,254		24 237,254	20 680,887		20 680,887	85,3%	
III. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения											
3.1. Плановый ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения											
3.1.1	Выполнение работ по ремонту участка км 23+000 – км 32+900 автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области «Архара – Иннокентьевка» (Архаринский район)	9,90		9 987,332		9 987,332	9 987,332		9 987,332	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.
3.1.2	Выполнение работ по ремонту участка км 0+000 - км 15+600 (выборочно) автомобильной дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения Амурской области «Заречное – Могилевка – Грибовка» (Архаринский район)	7,70	18,00	10 879,452		10 879,452	10 879,45203		10 879,452	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.
3.1.3	Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия на участке км 0+000 - км 8+000 (выборочно) автомобильной дороги "Пригородное - Поздеевка - Ромны" (Белогорский район)			3 873,040		3 873,040	3 873,040		3 873,040	100,0%	Неисполненный контракт с 2016 года. Работы выполнены в полном объеме в 2017 году.
3.1.4	Выполнение работ по ремонту участка км 0+000 - км 8+000 (выборочно) автомобильной дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения Амурской области "Пригородное - Поздеевка - Ромны" (Белогорский район)	1,10		7 896,000		7 896,000	7 896,000		7 896,000	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.
3.1.5	Выполнение работ по выполнению работ по ремонту участка км 3+000 - км 5+000 (выборочно) автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области "Белогорск - Великокнязевка - Томичи" (Белогорский район)	1,40		8 053,500		8 053,500	8 053,500		8 053,500	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.
3.1.6	Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области в Бурейском районе (автомобильные дороги «Прогресс - Буряя – Новобурейский» км 0+000 - км 2+000, «Благовещенск – Гомелевка» км 173 - км 184 (выборочно), «Благовещенск – Гомелевка» км 164+200 - км 164+650, км 168+000 - км 172+000 (Бурейский район)	6,50		55 751,642		55 751,642	55 751,642		55 751,642	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.
3.1.7	Выполнение работ по ремонту участка км 0+000 - км 1+000 (выборочно) автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области "Зельвино - Асташиха" (с обустройством автобусной остановки на км 1+000)			1 137,277		1 137,277	1 137,277		1 137,277	100,0%	Переходящий 2-х годичный контракт. Срок окончания выполнения работ 31.05.2018.

№ п/п	Наименование показателя	Мощность		Планный объем финансирования			Выполнено			Примечание	
		км	пог.м	Всего	в том числе:		Всего	в том числе:			% выполнения
					ФБ	ОБ		ФБ	ОБ		
3.1.8	Выполнение работ по ремонту участка км 17+940 - км 18+220 (выборочно) автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области "Гомелевка-Новобурейск-Куликовка" (Бурейский район)	0,28		7 867,656		7 867,656	7 867,656	7 867,656	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.	
3.1.9	Выполнение работ по ремонту участкам 0+130 - км 36+000 (выборочно) автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения Амурской области "Завитинск - Поярково"			32 990,200		32 990,200	32 990,200	32 990,200	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.	
3.1.10	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области "Завитинск - Райчихинск" км 0+000 - км 36+300 (выборочно) (Завитинский район)	10,75		20 241,750		20 241,750	20 241,750	20 241,750	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.	
3.1.11	Выполнение работ по ремонту участка км 0+000 - км 2+000 (выборочно) автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области "Зея - Поляковский" (Зейский район)	1,90		18 975,591		18 975,591	18 975,591	18 975,591	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.	
3.1.12	Выполнение работ по ремонту участка км 0+000 - км 4+800 (выборочно) автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области "Ивановка - Варваровка - Панино" (Ивановский район)	2,00		21 913,160		21 913,160	21 913,160	21 913,160	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.	
3.1.13	Выполнение работ по ремонту участка км 12+000 - км 22+000 (выборочно) автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения Амурской области "Ивановка - Поздеевка" (Ивановский район)	6,00		9 332,388		9 332,388	9 332,388	9 332,388	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.	
3.1.14	Выполнение работ по ремонту участка км 22+000 - км 34+500 (выборочно) автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области "Ивановка - Поздеевка" (Ивановский район)	8,93		10 360,870		10 360,870	10 360,870	10 360,870	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.	
3.1.15	Выполнение работ по восстановлению покрытия (нижний слой) на участке км 12+900 - км 42+000 (выборочно) автомобильной дороги "Ивановка - Варваровка - Панино" (Ивановский район)			5 691,383		5 691,383	5 691,383	5 691,383	100,0%	Неисполненный контракт с 2016 года. Работы выполнены в полном объеме в 2017 году.	
3.1.16	Выполнение работ по восстановлению основания на участке км 0+000 - км 42+000 (выборочно) автомобильной дороги "Ивановка - Варваровка - Панино" (Ивановский район)			63 559,040		63 559,040	63 559,040	63 559,040	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.	
3.1.17	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Верхний Уртуй-Зеньковка" км 8+000 - км 16+000			13 743,681		13 743,681	13 743,681	13 743,681	100,0%	Неисполненный контракт с 2016 года. Работы выполнены в полном объеме в 2017 году.	
3.1.18	Ремонт участка км 123+000 - км 137+000 (выборочно) автомобильной дороги "Екатеринославка - Тамбовка - Константиновка" (Константиновский район)			19 062,426		19 062,426	18 555,797	18 555,797	97,3%	Переходящий 2-х годичный контракт. Срок окончания выполнения работ 28.09.2018.	

№ п/п	Наименование показателя	Мощность		Планоый объем финансирования			Выполнено				Примечание
		км	пог.м	Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		% выполнения	
					ФБ	ОБ		ФБ	ОБ		
3.1.19	Выполнение работ по ремонту участка км 131+000 - км 168+000 (выборочно) автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области "Введенновка - Февральск - Экимчан" (Мазановский район)	21,10		17 250,000		17 250,000	17 250,000		17 250,000	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.
3.1.20	Выполнение работ по ремонту участков км 2+600 – км 29+000 (выборочно) автомобильной дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения Амурской области "Завитинск-Поярково"-Ильиновка (Михайловский район)	8,70		10 746,000		10 746,000	10 746,000		10 746,000	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.
3.1.21	Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области в Октябрьском районе	9,10		33 230,920		33 230,920	33 230,920		33 230,920	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.
3.1.22	Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области в Октябрьском районе			848,649		848,649	848,649		848,649	100,0%	Переходящий 2-х годичный контракт. Срок окончания выполнения работ 01.10.2018.
3.1.23	Выполнение работ по ремонту участка км 27+000 – км 31+000 (выборочно) автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области "Екатеринославка - Тамбовка - Константиновка" (Октябрьский район)	1,00		13 194,683		13 194,683	13 194,683		13 194,683	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.
3.1.24	Выполнение работ по ремонту участка км 5+000 - 7+500 автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области "Подъезд к с.Екатеринославка" (Октябрьский район)			2 995,479		2 995,479	2 995,479		2 995,479	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.
3.1.25	Выполнение работ по ремонту участка км 61+000 - км 62+000 (выборочно) автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения "Белогорск - Новое - Ромны" (Ромненский район)	0,82		8 440,000		8 440,000	8 440,000		8 440,000	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.
3.1.26	Выполнение работ по ремонту участка км 278 - км 290 (выборочно) автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области "Введенновка - Февральск - Экимчан" (Селемджинский район)			21 727,362		21 727,362	21 727,362		21 727,362	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.
3.1.27	Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Амурской области в Серышевском районе (автомобильные дороги «Белогорск – Серышево» - Широкий Лог км 12+000 - км 16+200; «Серышево – Введенновка» км 4+000 - км 25+500 (выборочно)) (Серышевский район)	13,20		10 376,614		10 376,614	10 376,614		10 376,614	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.
3.1.28	Выполнение работ по ремонту участка км 0+000 - км 13+400 (выборочно) автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области "Серышево - Сапроново - Новоклевский Увал" (Серышевский район)	1,30		8 385,000		8 385,000	8 385,000		8 385,000	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.

№ п/п	Наименование показателя	Мощность		Планный объем финансирования			Выполнено			Примечание	
		км	пог.м	Всего	в том числе:		Всего	в том числе:			% выполнения
					ФБ	ОБ		ФБ	ОБ		
3.1.29	Выполнение работ по ремонту участка км 0+000 - км 2+500 автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области «Подъезд к г.Сковородино» (Сковородинский район)			2 190,499		2 190,499	2 190,499	2 190,499	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.	
3.1.30	Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области в Сковородинском районе (автомобильные дороги: «Подъезд к п. Ульручы» км 1+400 - км 3+500 (выборочно); «Подъезд к п.Ерофей Павлович» км 0+000 - км 3+800 (выборочно) (Сковородинский район)	5,10		7 615,031		7 615,031	7 615,031	7 615,031	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.	
3.1.31	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области в Тамбовском районе	4,70		132 394,746		132 394,746	107 179,370	107 179,370	81,0%	Переходящий объект. Подрядчик не выполнил обязательства. Работы планируется завершить до 01.06.2018.	
3.1.32	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Екатеринославка - Тамбовка - Константиновка" км 64+020 - км 71+000 (устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия) (Тамбовский район)			67 500,499		67 500,499	67 500,499	67 500,499	100,0%	Неисполненный контракт с 2016 года. Работы выполнены в полном объеме в 2017 году.	
3.1.33	Выполнение работ по ремонту участка км 89+000 - км 94+200 автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области "Тында - Ларба" (Тындинский район)	5,20		6 700,000		6 700,000	6 700,000	6 700,000	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.	
3.1.34	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них Тындинского района		132,40	4 890,297		4 890,297	4 890,297	4 890,297	100,0%	Неисполненный контракт с 2016 года. Работы выполнены в полном объеме в 2017 году.	
3.1.35	Ремонт участка км 86+000 - км 96+500 автомобильной дороги регионального значения "Шимановск - Новосокрененовка"			1 773,902		1 773,902	1 773,902	1 773,902	100,0%	Неисполненный контракт с 2016 года. Работы выполнены в полном объеме в 2017 году.	
3.1.36	Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области в Зейском районе			2 089,306		2 089,306	2 089,306	2 089,306	100,0%	Переходящий 2-х годичный контракт. Срок окончания выполнения работ 20.06.2018.	
3.1.37	Выполнение работ по ремонту моста на км 17+500 (с устройством временного объезда), ремонту участка км 20+000 – км 35+000 (выборочно) автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области «Магдагачи – Толбузино»			2 071,704		2 071,704	2 071,704	2 071,704	100,0%	Переходящий 2-х годичный контракт. Срок окончания выполнения работ 20.06.2018.	
3.1.38	Выполнение работ по производству инженерно-геологических работ в районе МГТ отв.1,0м на км 164+064 автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области "Благовещенск-Гомелевка" (Бурейский район)			99,800		99,800	99,800	99,800	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.	

№ п/п	Наименование показателя	Мощность		Планный объем финансирования			Выполнено			Примечание	
		км	пог.м	Всего	в том числе:		Всего	в том числе:			% выполнения
					ФБ	ОБ		ФБ	ОБ		
3.1.39	Выполнение работ по производству инженерно-геодезических работ в районе МГТ отв.1,0м на км 164+064 автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области "Благовещенск-Гомелевка" (Бурейский район)			99,800		99,800	99,800		99,800	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.
3.1.40	Разработка рабочей документации по устранению причин наледообразования в районе МГТ отв.1,0м на км 164+064 автомобильной дороги "Благовещенск-Гомелевка" (Бурейский район)			99,800		99,800	99,800		99,800	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.
3.1.41	Разработка рабочей документации на ремонт автомобильной дороги "Гомелевка-Новобурейск-Куликовка", км 17+940 - км 18+220" (Бурейский район)			99,674		99,674	99,674		99,674	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.
3.1.42	Восстановление разрушенных участков автомобильных дорог Зейского района Амурской области в соответствии с перечнем автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Амурской области, поврежденных в зоне чрезвычайной ситуации			2 889,274		2 889,274	2 889,274		2 889,274	100,0%	Оплата подрядчику восстановительных работ после наводнения 2013 года по решению суда.
	ИТОГО по плановому ремонту	126,68	150,40	679 025,426		679 025,426	653 303,421		653 303,421	96,21%	На 01.01.2018 отремонтировано 125,78 км/150,4 пог.м.
	<i>Нераспределенные средства</i>			<i>164 377,589</i>		<i>164 377,589</i>					Во второй и третьей декадах декабря 2017г. доведены дополнительные лимиты бюджетных обязательств в сумме 164 232,689 тыс.рублей.
	ВСЕГО по плановому ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения			843 403,016		843 403,016	653 303,421		653 303,421	77,5%	
3.2. Ремонт автомобильных дорог по соглашению с ООО "Газпром трансгаз Томск"											
3.2.1	Выполнение работ по ремонту участка км 6+000 - км 94+000 (выборочно) автомобильной дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения Амурской области "Благовещенск - Свободный" (с выполнением работ по ремонту мостов на км 22+874, км 65+167, км 84+916, км 86+030, км 93+265) (Благовещенский район)	23,40	29,30	302 860,624		302 860,624	271 780,352		271 780,352	89,7%	Переходящий объект. Подрядчик не выполнил обязательства. Работы планируется завершить до 01.06.2018.
3.2.2	Выполнение работ по ремонту участка км 0+000 - км 35+200 (выборочно) автомобильной дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения Амурской области "Благовещенск - Бибиково" (Благовещенский район)	16,40		167 748,400		167 748,400	149 705,275		149 705,275	89,2%	Переходящий объект. Подрядчик не выполнил обязательства. Работы планируется завершить до 01.06.2018.
3.2.3	Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области в Благовещенском районе (автомобильные дороги "Подъезд к с.Грязнушка" км 0+000 - км 5+900, "Белогорье - Марково" км 7+500 - 26+000 (выборочно)	7,90		29 421,468		29 421,468	29 421,468		29 421,468	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.
3.2.4	Выполнение работ по устройству временных объездов деревянно-балочных мостов на автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области «Тыгда-Сиваки» км 4+800, км 9+700 (Магдагачинский район)			4 001,823		4 001,823	4 001,823		4 001,823	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.

№ п/п	Наименование показателя	Мощность		Планоый объем финансирования			Выполнено			Примечание	
		км	пог.м	Всего	в том числе:		Всего	в том числе:			% выполнения
					ФБ	ОБ		ФБ	ОБ		
3.2.5	Выполнение работ по ремонту участка км 0+000 - км 5+600 (выборочно) автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области "Магдагачи-Толбузино" (с устройством временного мостового сооружения на 1км) (Магдагачинский район)	4,60	20,00	12 862,101		12 862,101	12 862,101	12 862,101	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.	
3.2.6	Выполнение работ по ремонту участков км 89+000 - км 103+200 (выборочно) автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения "Зея - Тыгда" (Магдагачинский район)			13 422,734		13 422,734	0,000		0,0%	Переходящий объект. Срок окончания работ по решению суда 01.09.2018.	
3.2.7	Выполнение работ по устройству временных объездов деревянно-балочных мостов на автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области «Магдагачи – Гонжа» км 25+050, км 26+500 (Магдагачинский район)			3 441,982		3 441,982	3 441,982	3 441,982	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.	
3.2.8	Выполнение работ по ремонту участка км 0+000 - км 1+800 автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области "Тыгда - Черняево" (Магдагачинский район)			3 244,361		3 244,361	538,778	538,778	16,6%	Переходящий объект. Срок окончания работ по решению суда 01.09.2018.	
3.2.9	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального и муниципального значения Амурской области "Подъезд к с.Сиваки" (Магдагачинский район)	8,16		12 695,844		12 695,844	12 643,867	12 643,867	99,6%	Работы выполнены в полном объеме. Контракт будет расторгнут с уменьшением стоимости работ на 51,97701 тыс.рублей.	
3.2.10	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области "Подъезд к пгт.Магдагачи" от автомобильной дороги "Амур" (Магдагачинский район)			45 643,277		45 643,277	32 076,265	32 076,265	70,3%	Переходящий объект. Срок окончания работ по решению суда 01.09.2018.	
3.2.11	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального или муниципального значения Амурской области "Подъезд к пгт. Ушумун от автомобильной дороги "Амур" (Магдагачинский район)	2,20		2 851,078		2 851,078	2 851,078	2 851,078	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.	
3.2.12	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального или муниципального значения Амурской области "Подъезд к с.Годубое", ремонту конструктивных элементов мостовых сооружений на автобильной дороге общего пользования регионаольного или муниципального значения Амурской области "Подъезд к п. Углегорск" км 10+898, км 16+137 (Свободненский район)	8,60	28,15	13 179,220		13 179,220	13 179,220	13 179,220	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.	
3.2.13	Выполнение работ по ремонту участка км 0+000 - км 10+600 автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области "Подъезд к с.Сохатино" (Свободненский район)			7 589,684		7 589,684	7 589,684	7 589,684	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.	

№ п/п	Наименование показателя	Мощность		Планоый объем финансирования			Выполнено				Примечание
		км	пог.м	Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		% выполнения	
					ФБ	ОБ		ФБ	ОБ		
3.2.14	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) общего пользования регионального или муниципального значения Амурской области в Свободненском районе (автомобильные дороги: "Подъезд к с.Рогачевка" км 0+000 - км 8+600; "Свободный - Буссе" км 2+400 - км 23+900 (выборочно))			35 606,445		35 606,445	35 606,445		35 606,445	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.
3.2.15	Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области в Свободненском районе (с выполнением работ по установке электроосвещения)	10,20		109 885,227		109 885,227	109 885,227		109 885,227	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.
3.2.16	Выполнение работ по ремонту участка км 0+000 - км 9+000 (выборочно) автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области "Тында - Восточный" (Тындинский район)	1,35		19 962,030		19 962,030	17 938,537		17 938,537	89,9%	Переходящий объект. Подрядчик не выполнил обязательства. Работы планируется завершить до 01.06.2018.
3.2.17	Выполнение работ по ремонту участка км 82+700 - км 85+000 автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области "Талдан-Соловьевск" (Тындинский район)	2,30		4 520,993		4 520,993	4 520,993		4 520,993	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.
3.2.18	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) общего пользования регионального или муниципального значения Амурской области в Шимановском районе (автомобильные дороги: «Шимановск - Мухино» км 0+000 - км 53+000 (выборочно), «Подъезд к с.Мухино» км 0+000 – км 4+400)	11,31		23 000,000		23 000,000	23 000,000		23 000,000	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.
3.2.19	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального или муниципального значения Амурской области "Шимановск-Селеткан" (Шимановский район)			11 715,799		11 715,799	10 402,921		10 402,921	88,8%	Переходящий объект. Подрядчик не выполнил обязательства. Работы планируется завершить до 01.06.2018.
3.2.20	Выполнение работ по ремонту участка км 3+000 - км 13+600 автомобильной дороги регионального и межмуниципального значения "Шимановск-Новоокресеновка" (Шимановский район)			22 028,122		22 028,122	22 028,122		22 028,122	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.
3.2.21	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) общего пользования регионального или муниципального значения Амурской области в Шимановском районе (автомобильные дороги «Обход г.Шимановск» км 0+000 - км 7+400, «Шимановск - Углегорск» км 0+000 - км 1+800).			96 397,994		96 397,994	11 213,600		11 213,600	11,6%	Переходящий объект. Подрядчик не выполнил обязательства. Работы планируется завершить до 01.06.2018.
3.2.22	Выполнение работ по устройству защитного слоя асфальтобетонного покрытия на участке км 24+000 - 32+000 (выборочно) автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения Амурской области «Благовещенск – Свободный»			26 295,448		26 295,448	25 581,544		25 581,544	97,3%	Переходящий объект. Подрядчик не выполнил обязательства. Работы планируется завершить до 01.06.2018.
3.2.23	Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области в Свободненском районе			19 623,482		19 623,482	19 623,482		19 623,482	100,0%	Переходящий 2-х годичный контракт. Срок окончания выполнения работ 30.07.2018.

№ п/п	Наименование показателя	Мощность		Планный объем финансирования			Выполнено			Примечание	
		км	пог.м	Всего	в том числе:		Всего	в том числе:			% выполнения
					ФБ	ОБ		ФБ	ОБ		
3.2.24	Выполнение работ по восстановлению существующих переходно-скоростных полос, остановочных, посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках на участке км 0+000 – км 17+500 (выборочно) автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Амурской области «Благовещенск – Бибиково»			6 885,602		6 885,602	6 885,602	6 885,602	100,0%	Работы выполнены в полном объеме.	
	ИТОГО по ремонту по соглашению с ООО "Газпром трансгаз Томск"	96,42	77,45	994 883,740		994 883,740	826 778,366	826 778,366	83,1%	На 01.01.2018 отремонтировано 92,09 км/77,45 пог.м.	
	<i>Нераспределенные средства</i>			1 664,177		1 664,177					
	ВСЕГО по ремонту автомобильных дорог по соглашению с ООО "Газпром трансгаз Томск"			996 547,917		996 547,917	826 778,366	826 778,366	83,0%	Соглашение № АА01/0556/16 от 18.07.2016.	
IV. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них											
	ВСЕГО по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них			932 167,227		932 167,227	927 206,660	927 206,660	99,5%	Содержание 5 784,28 км региональных автомобильных дорог, в т.ч. выполнение работ по восстановлению автомобильных дорог (участков автодорог) в Магдагачинском районе за счет средств ООО "Газпром трансгаз Томск"; мероприятия по безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог; проведение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог регионального значения и земельных участков под ними. Неисполненные обязательства подрядчиков в объеме 2 475,252 тыс.рублей. Нераспределенные средства 2 485,315 тыс.рублей.	
V. Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства (мосты)											
	ВСЕГО по обеспечению транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства (мосты)			90,044		90,044			0,0%		
VI. Обеспечение безопасности дорожного движения (КВФ)											
	ВСЕГО по обеспечению безопасности дорожного движения (КВФ)			4 806,719		4 806,719	3 582,019	3 582,019	74,5%		
VII. Управление дорожным хозяйством области											
	ВСЕГО на управление дорожным хозяйством области			469 098,981		469 098,981	468 462,386	468 462,386	99,9%		
	<i>в том числе налог на имущество</i>			400 650,401		400 650,401	400 650,401	400 650,401	100,0%		
	ВСЕГО по дорожному хозяйству			4 802 191,116	1 022 296,999	3 779 894,117	4 266 145,424	977 122,117	3 289 023,306		