

Отчет
о выполнении мероприятий подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области"
государственной программы "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014-2020 годы"
за 2015 год

№ п/п	Наименование объектов	Мощность		План на год			Фактически выполненный объем работ			% выполнения объемов работ за 2015 год	Примечание
		км	пог.м	Всего	из них:		Всего	федеральный бюджет	областной бюджет		
					федеральный бюджет	областной бюджет					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них											
ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года"											
1	Реконструкция автомобильной дороги «Зея-Тыгда», км 33 – км 40, с реконструкцией мостового перехода через р.Уркан на 36 км и мостового перехода через р.Подбиралиха на 34 км	6,125	485,80	1 178 522,076	1 062 198,276	116 323,800	1 229 740,381	1 083 416,581	146 323,800	86,3	Объект переходящий. Ввод объекта IV квартал 2017 года. В объеме фактически выполненных работ учтены работы, выполненные за счет аванса выданного в 2014 году
2	Мостовой переход через р. Селемджа на 303 км автомобильной дороги «Введеновка-Февральск-Экимчан» (II этап)	1,857	853,76	1 030 292,920	929 916,720	100 376,200	891 502,241	791 126,041	100 376,200	86,5	Объект переходящий. Ввод II этапа объекта III квартал 2016 года.
3	Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск-Свободный", км 46- км 47	2,10		35 817,049	35 817,049		47 099,375	47 099,375		100,0	Объект введен в эксплуатацию в октябре 2015 года. В объеме фактически выполненных работ учтены работы, выполненные за счет аванса выданного в 2014 году
8	Строительство обхода г.Свободного на участке км 5- км 11	5,818	54,60	224 411,761	215 919,736	8 492,025	260 542,000	252 049,975	8 492,025	100,0	Объект переходящий. Ввод объекта II квартал 2016 года. В объеме фактически выполненных работ учтены работы, выполненные за счет аванса выданного в 2014 году
9	Строительство обхода г.Свободного на участке км 0- км 4	4,268	24,70	2 422,953	1 648,290	774,663	2 422,953	1 648,290	774,663	100,0	Объект введен в эксплуатацию в апреле 2015 года

№ п/п	Наименование объектов	Мощность		План на год			Фактически выполненный объем работ			% выполнения объемов работ за 2015 год	Примечание
				Всего	из них:		Всего	федеральный бюджет	областной бюджет		
		км	пог.м		федеральный бюджет	областной бюджет					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года"		20,17	1 418,86	2 471 466,759	2 245 500,071	225 966,688	2 431 306,950	2 175 340,262	255 966,688		Введено в 2015 году 6,368 км/24,7 пог.м
ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" Подпрограмма "Автомобильные дороги"											
1	Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к с.Березовка" <i>(кредиторская задолженность)</i>			4 834,133		4 834,133					Объект введен в эксплуатацию в ноябре 2014 года. Погашена кредиторская задолженность
Итого по ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" Подпрограмма "Автомобильные дороги"		0,00	0,00	4 834,133	0,000	4 834,133	0,000	0,000	0,000		
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области"											
1	Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск-Гомелевка», км 167 – км 168	2,000		57 363,792		57 363,792	57 127,487		57 127,487	100,0	Объект введен в эксплуатацию в октябре 2015 года. Погашена кредиторская задолженность в размере 236,305 тыс.рублей
2	Реконструкция мостового перехода на 63 км автомобильной дороги "Серышево-Сапроново-Новокиевский Увал" <i>(кредиторская задолженность)</i>			5 050,645		5 050,645					Объект введен в эксплуатацию в декабре 2014 года. Погашена кредиторская задолженность.
3	Перенос участка автомобильной дороги "Благовещенск - Гомелевка" с разреза "Северо-Восточный" ООО "Амурский уголь" <i>(кредиторская задолженность)</i>			19 101,867		19 101,867					Объект введен в эксплуатацию в сентябре 2014 года. Погашена кредиторская задолженность
4	Строительство мостового перехода через р.Бысса на 279 км автодороги "Введенновка-Февральск-Экимчан" в Амурской области	2,211		9 529,252		9 529,252	9 529,252		9 529,252	100,0	Объект введен в эксплуатацию в июне 2015 года
5	Строительство мостового перехода через р.Серебрянка на 32 км автомобильной дороги "Свободный-Буссе" в Амурской области <i>(кредиторская задолженность)</i>			4 994,731		4 994,731					Объект введен в эксплуатацию в декабре 2014 года. Погашена кредиторская задолженность.

№ п/п	Наименование объектов	Мощность		План на год			Фактически выполненный объем работ			% выполнения объемов работ за 2015 год	Примечание
				Всего	из них:		Всего	федеральный бюджет	областной бюджет		
		км	пог.м		федеральный бюджет	областной бюджет					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Строительство автомобильной дороги "Великокнязевка-Новоандреевка"	2,100		26 590,784	26 590,784		26 590,784	26 590,784		100,0	Объект введен в эксплуатацию в декабре 2015 года
7	Реконструкция автомобильной дороги "Ивановка-Успеновка" км 0 - км 4 (подъезд к мега-ферме "Луч")	3,607		121 761,952	121 761,952		121 761,952	121 761,952		100,0	Объект введен в эксплуатацию в декабре 2015 года
8	Реконструкция мостового перехода на 2 км автомобильной дороги "Подъезд к с.Виноградовка"	0,640	24,70	37 535,134	37 535,134		37 535,134	37 535,134		100,0	Объект введен в эксплуатацию в декабре 2015 года
9	Реконструкция мостового перехода через р.Ивановка на км 1+200 автомобильной дороги "Песчаноозерка-Преображеновка"	0,460	36,75	40 270,293	40 270,293		22 969,390	22 969,390		57,0	Объект переходящий. Ввод II квартал 2016 года.
10	Реконструкция мостового перехода на 2 км автомобильной дороги "Подъезд к с.Петруши"	0,250	24,00	28 547,161	28 547,161		28 547,161	28 547,161		100,0	Работы на объекте закончены в 2015 году. Оформление документов на ввод объекта в эксплуатацию I квартал 2016 года
11	Реконструкция мостового перехода на км 21 автомобильной дороги "Крестовоздвиженка - Поярково - Калинино"	0,699	36,75	42 543,565	42 543,565		15 645,440	15 645,440		25,0	Объект переходящий. Ввод II квартал 2016 года.
12	Реконструкция мостового перехода на км 5 автомобильной дороги "Лозовое - Садовое - Лермонтовка"	0,294		29 537,211	29 537,211		29 113,206	29 113,206		97,0	Подрядчик не выполняет обязательства по контракту. Ввод II квартал 2016 года.
	Итого по объектам строительства и реконструкции финансируемым из областного бюджета	12,261	122,200	422 826,387	326 786,100	96 040,287	348 819,806	282 163,067	66 656,739		Введено в 2015 году 10,558км/24,7 пог.м
	Всего по строительству, реконструкции автомобильных дорог и искусственным сооружениям на них	32,431	1 541,060	2 899 127,279	2 572 286,171	326 841,108	2 780 126,756	2 457 503,329	322 623,427		Введено 16,926 км/49,40 пог.м

№ п/п	Наименование объектов	Мощность		План на год			Фактически выполненный объем работ			% выполнения объемов работ за 2015 год	Примечание
				Всего	из них:		Всего	федеральный бюджет	областной бюджет		
		федеральный бюджет	областной бюджет		федеральный бюджет	областной бюджет					
1	2	км	пог.м	5	6	7	8	9	10	11	12
II. Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений											
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Зея-Тыгда", км 40+0000 - км 44+000, км 91+800 - 94+400, км, км 99+400 - км 103+800	11,0		173 823,083	148 139,300	25 683,783	173 823,083	148 139,300	25 683,783	100,0	Объект введен в эксплуатацию в октябре 2015 года
2	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Благовещенск - Бибиково" на участке км 0 - км 17 (проектно-изыскательские работы)			3 688,749		3 688,749	3 688,749		3 688,749		Гос.контракт расторгнут по соглашению сторон 20.10.2015.
3	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Зея-Тыгда" км 72 - км 87 <i>(кредиторская задолженность)</i>			19 442,833		19 442,833					Погашена кредиторская задолженность
	Итого по капитальному ремонту	11,0		196 954,665	148 139,300	48 815,365	177 511,832	148 139,300	29 372,532		Введено в 2015 году 11,0 км
III. Проектно-изыскательские работы											
1	Строительство автомобильной дороги "Великокнязевка-Новоандреевка"			93,067		93,067	93,067		93,067	100,0	Выполнены кадастровые работы
2	Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Бибиково" на участке км 33 + 000 - км 42 + 000			5 863,760		5 863,760	5 863,760		5 863,760	100,0	Получено заключение госэкспертизы
3	Реконструкция автомобильной дороги "Ивановка - Поздеевка", км 29 - км 39			3 229,454		3 229,454	3 229,454		3 229,454	100,0	Получено заключение госэкспертизы
4	Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Свободный", км 122 + 000 - км 129 + 600			8 662,349		8 662,349	8 662,349		8 662,349	100,0	Получено заключение госэкспертизы
5	Реконструкция мостового перехода на 63 км автомобильной дороги "Серышево-Сапроново-Новокиевский Увал" <i>(кредиторская задолженность)</i>			375,699		375,699					Погашена кредиторская задолженность
6	Реконструкция мостового перехода на 2 км автомобильной дороги «Тыгда-Черняево»			2 632,473		2 632,473	2 632,473		2 632,473	100,0	Получено заключение госэкспертизы
7	Реконструкция мостового перехода на 2 км автомобильной дороги "Подъезд к с. Петруши"			2 976,639		2 976,639	2 976,639		2 976,639	100,0	Получено заключение госэкспертизы

№ п/п	Наименование объектов	Мощность		План на год			Фактически выполненный объем работ			% выполнения объемов работ за 2015 год	Примечание
				Всего	из них:		Всего	федеральный бюджет	областной бюджет		
		км	пог.м		федеральный бюджет	областной бюджет					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Реконструкция мостового перехода на км 21 автомобильной дороги "Крестовоздвиженка - Поярково - Калинино"			2 448,328		2 448,328	2 448,328		2 448,328	100,0	Получено заключение госэкспертизы
9	Мостовой переход на км 103 автомобильной дороги "Зея - Поляковский"			2 439,087		2 439,087	2 379,087		2 379,087	98,0	Получено заключение госэкспертизы. Не выполнены кадастровые работы на сумму 60,000 тыс. рублей.
10	Мостовой переход на км 123 автомобильной дороги "Зея - Поляковский"			111,273		111,273	111,273		111,273	100,0	Объект переходящий
11	Мостовой переход на км 57 автомобильной дороги "Зея - Золотая Гора"			111,569		111,569	111,569		111,569	100,0	Объект переходящий
12	Мостовой переход на км 3 автомобильной дороги "Подъезд к с. Гулик"			2 143,962		2 143,962	2 143,962		2 143,962	100,0	Получено заключение госэкспертизы
13	Мостовой переход на км 7 + 050 автомобильной дороги "Заречное - Сиан"			118,479		118,479	118,479		118,479	100,0	Объект переходящий
14	Мостовой переход на км 18 автомобильной дороги "Заречное - Сиан"			125,110		125,110	125,110		125,110	100,0	Объект переходящий
15	Мостовой переход на км 28 автомобильной дороги "Верхний Уртуй - Зеньковка"			1 991,471		1 991,471	1 991,471		1 991,471	100,0	Получено заключение госэкспертизы
16	Мостовой переход на км 5 автомобильной дороги "Лозовое - Садовое - Лермонтовка"			2 123,455		2 123,455	2 123,455		2 123,455	100,0	Получено заключение госэкспертизы
17	Мостовой переход на км 2 + 098 автомобильной дороги "Зея - Снежногорский"			130,984		130,984	130,984		130,984	100,0	Объект переходящий
18	Строительство обхода г.Свободного на участке км 0 - км 4			238,668		238,668	238,668		238,668	100,0	Выполнены кадастровые работы
	Итого по проектно-изыскательским работам			35 815,827	0,000	35 815,827	35 380,128	0,000	35 380,128		

№ п/п	Наименование объектов	Мощность		План на год			Фактически выполненный объем работ			% выполнения объемов работ за 2015 год	Примечание
				Всего	из них:		Всего	федеральный бюджет	областной бюджет		
		федеральный бюджет	областной бюджет		км	пог.м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них											
1	Восстановление дорожной одежды автомобильной дороги "Завитинск-Поярково" км 25+050 - км 25+400	0,35		5 525,475		5 525,475	5 525,475		5 525,475	100,0	Работы выполнены в полном объеме
2	Восстановление дорожной одежды (основание) на участке км 17+000 - км 27+000 (выборочно) автомобильной дороги "Благовещенск-Бибиково"	0,59		7 393,288		7 393,288	7 393,288		7 393,288	100,0	Работы выполнены в полном объеме
3	Восстановление дорожной одежды (основание) на участке км 60 +000 -км 71+000 (выборочно) автомобильной дорооги "Екатеринославка-Тамбовка-Константиновка"			6 597,545		6 597,545	6 597,545		6 597,545	100,0	Работы выполнены в полном объеме
4	Восстановление дорожной одежды (основание) на участке км 0 +000 -км 19+000 (выборочно)автомобильной дорооги "Тамбовка-Раздольное-Муравьевка"			434,570		434,570	434,570		434,570	100,0	Работы выполнены в полном объеме
5	Восстановление дорожной одежды (основание) на участке км 1+800 -км 18+615 автомобильной дорооги "Тамбовка-Раздольное-Муравьевка"			10 002,000		10 002,000	10 002,000		10 002,000	100,0	Работы выполнены в полном объеме
6	Восстановление дорожной одежды (основание) на автомобильной дороге "Обход с. Тамбовка" (выборочно)			3 392,313		3 392,313	3 261,366		3 261,366	96,1	Невыполнение обязательств подрядчиком
7	Восстановление земляного полотна и дорожной одежды автомобильной дороги "Джалинда-Воскресеновка" км 6+000 - км 12+000 (выборочно)	0,48		3 017,467		3 017,467	3 017,467		3 017,467	100,0	Работы выполнены в полном объеме
8	Восстановление земляного полотна на участке км 0+000 - км 4+800 автомобильной дороги "Ивановка-Варваровка-Панино"			7 024,566		7 024,566	7 024,566		7 024,566	100,0	Работы выполнены в полном объеме
9	Восстановление дорожной одежды (основание) на участке км 168+000 - км 172+500 автомобильной дороги "Благовещенск-Гомелевка"			5 993,957		5 993,957	5 993,957		5 993,957	100,0	Работы выполнены в полном объеме

№ п/п	Наименование объектов	Мощность		План на год			Фактически выполненный объем работ			% выполнения объемов работ за 2015 год	Примечание
				Всего	из них:		Всего	федеральный бюджет	областной бюджет		
		федеральный бюджет	областной бюджет		км	пог.м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Восстановление дорожной одежды не участке км 0 - км 7 (выборочно) автомобильной дороги "Верхний Ургуй-Зеньковка"	4,5		9 677,694		9 677,694	9 677,693		9 677,693	100,0	Работы выполнены в полном объеме
11	Восстановление дорожной одежды на автомобильной дороге "Угловое-Ульма" (выборочно)	5,5		8 344,801		8 344,801	8 344,801		8 344,801	100,0	Работы выполнены в полном объеме
12	Ремонт деревянно-балочного моста на км 8+350 автодороги "Магдагачи-Толбузино"		15,1	3 286,395		3 286,395	2 171,564		2 171,564	66,1	Невыполнение обязательств подрядчиком
13	Ремонт моста на км 57+200 автомобильной дороги "Талдан - Соловьевск"		46,0	5 264,225		5 264,225	5 194,216		5 194,216	98,7	Невыполнение обязательств подрядчиком
14	Выполнение работ по восстановлению земляного полотна и дорожной одежды на участке км 0+400 - км 0+650 автомобильной дороги "Прогресс-Муравка"	0,25		2 481,495		2 481,495	2 481,495		2 481,495	100,0	Работы выполнены в полном объеме
	Кредиторская задолженность за выполненные работы в 2014 году			19 251,598		19 251,598					Погашена кредиторская задолженность
Итого по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них		11,67	61,10	97 687,389		97 687,389	77 120,003		77 120,003		Отремонтировано 11,67 км
Содержание действующей сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них				735 105,928		735 105,928	694 786,699		694 786,699	98,0	Содержание 6203,0 км автомобильных дорог
в том числе: кредиторская задолженность за выполненные работы в 2014 году				24 428,405		24 428,405					Погашена кредиторская задолженность
Управление дорожным хозяйством области, <i>в том числе налог на имущество</i>				386 743,955 <i>321 061,939</i>		386 743,955 <i>321 061,939</i>	385 377,484 <i>321 061,939</i>		385 377,484 <i>321 061,939</i>	99,6	
Всего по дорожному хозяйству				4 351 435,043	2 720 425,471	1 533 322,183	4 073 182,899	2 605 642,629	1 467 540,270		