

**Отчет  
о выполнении мероприятий подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области "  
государственной программы "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014-2020 годы "  
за 2016 год**

тыс.рублей

№ п/п	Наименование объектов	Мощность		План на год			Фактически выполненный объем работ			% выполнения объемов работ за 2016 год	Примечание
		км	пог.м	Всего	в том числе:		Всего	в том числе:			
					Федеральный бюджет	Областной бюджет		Федеральный бюджет	Областной бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I. Строительство и реконструкция автомобильных работ и сооружений на них</b>											
1.1	Реконструкция автомобильной дороги "Зяя-Тыгда" км 33 - км 40 с реконструкцией мостовых переходов через р.Уркан на 36 км и р.Подбиралиха на 34 км	6,126	485,8	326 086,836	290 148,884	35 937,952	326 043,035	290 148,884	35 894,151	99,99	Объект переходящий. Ввод объекта IV квартал 2017 года Техническая готовность объекта 76 %.
1.2	Строительство мостового перехода через р.Селемджа на 303 км автомобильной дороги "Введенювка - Февральск - Экимчан" (II этап)	1,857	853,76	36 183,269	28 668,569	7 514,700	36 183,269	28 668,569	7 514,700	100,00	Объект введен в эксплуатацию в сентябре 2016 года
1.3	Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Свободный" км 122+000 - км 129+600	7,6		307 830,300	277 047,200	30 783,100	307 046,575	276 263,475	30 783,100	99,75	Объект переходящий. Ввод объекта III квартал 2017 года Техническая готовность объекта 50%
1.4	Реконструкция автомобильной дороги "Введенювка-Февральск-Экимча" км 21+880 - км 46+200 (этап 3/1)	2,3		162 565,614	142 267,600	20 298,014	162 565,614	142 267,600	20 298,014	100,00	Объект введен в эксплуатацию в декабре 2016 года
1.5	Реконструкция автомобильной дороги "Введенювка-Февральск-Экимча" км 21+880 - км 46+200 (этап 3/2)	4,7	84,65	102 378,459	93 270,351	9 108,108	77 431,994	68 343,886	9 088,108	75,63	Объект переходящий. Ввод объекта IV квартал 2018 года 24 926,465 тыс.рублей - неиспользованные средства федерального бюджета, поступившие в декабре 2016 года
1.6	Строительство обхода г.Свободного на участке км 5 - км 11	5,818	54,6	36 732,368		36 732,368	36 732,368		36 732,368	100,00	Объект введен в эксплуатацию в июле 2016 года.
1.7	Реконструкция мостового перехода на км 21 автомобильной дороги "Крестовоздвиженка-Поярково-Калинино"	0,699	36,75	68 193,282	48 164,298	20 028,984	45 295,901	26 898,166	18 397,736	66,42	Объект введен в эксплуатацию в декабре 2016 года. 17 173,534 тыс.рублей - неиспользованные средства федерального бюджета, поступившие в декабре 2016 года. При возврате, подлежат перераспределению на другой объект. 5 116,206 тыс.рублей - оплата дополнительных работ по решению Арбитражного суда будет осуществлена в I квартале 2017 года
1.8	Реконструкция мостового перехода на 7 км автомобильной дороги " Шимановск-Нововоскресеновка-Симоново"	0,52		50 797,146	50 797,146		50 797,146	50 797,146		100,00	Объект введен в эксплуатацию в декабре 2016 года.
1.9	Реконструкция мостового перехода на 116 км автомобильной дороги "Зяя-Поляковский"	0,275		18 842,139	18 842,139		18 842,139	18 842,139		100,00	Объект введен в эксплуатацию в ноябре 2016 года.
1.10	Реконструкция мостового перехода на 28 км автомобильной дороги "Верхний Уртуй-Зеньковка"	0,4	24,7	57 099,360	57 099,360		51 495,482	51 495,482		90,19	Подрядчик не выполняет обязательства по контракту. Ввод II квартал 2017 года
1.11	Реконструкция мостового перехода на 2 км автомобильной дороги "Тыгда-Черняево"	0,27	24,7	37 101,041	37 101,041		36 314,128	36 314,128		97,88	Объект введен в эксплуатацию в декабре 2016 года. Экономия затрат заказчика 786,913 тыс.рублей

№ п/п	Наименование объектов	Мощность		План на год			Фактически выполненный объем работ			% выполнения объемов работ за 2016 год	Примечание
		км	пог.м	Всего	в том числе:		Всего	в том числе:			
					Федеральный бюджет	Областной бюджет		Федеральный бюджет	Областной бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.12	Реконструкция мостового перехода на 15 км автомобильной дороги "Крестовоздвиженка-Поярково-Калинино"	0,57873	48,75	270,000	270,000		0,000			0,00	Невосребованные затраты заказчика
1.13	Мостовой переход на км 5 автомобильной дороги "Лозовое - Садовое - Лермонтовка"	0,294		423,965	423,965		423,965	423,965		100,00	Объект введен в эксплуатацию в августе 2016 года.
1.14	Реконструкция мостового перехода через р. Ивановка на км 1+200 автомобильной дороги "Песчаноозерка-Преображеновка"	0,46	36,75	16 549,374	16 549,374		16 543,374	16 543,374		100,0	По результатам промежуточной проверки выполненных строительно-монтажных работ на соответствие требованиям нормативно-технической документации и проекта выявлена просадка покрытия на сопряжении моста с подходами. Производство работ по устранению выявленного дефекта и ввод объекта в эксплуатацию будет осуществлен в I полугодии 2017 года
1.15	Строительство автомобильной дороги "Подъезд к с.Нижние Бузуди от автомобильной дороги "Амур"	3,896		18 191,590	18 191,590		18 191,590	18 191,590		100,00	Объект переходящий. Ввод объекта II квартал 2017 года. Техническая готовность объекта 23 %.
1.16	Реконструкция мостового перехода на 2 км автомобильной дороги "Подъезд к с.Петруши"	0,25	24,7							100,00	Работы на объекте выполнены в 2015 году. Объект введен в эксплуатацию в феврале 2016 году.
	<b>Всего по строительству и реконструкции автомобильных работ и сооружений на них</b>	<b>36,044</b>	<b>1 675,160</b>	<b>1 239 244,742</b>	<b>1 078 841,516</b>	<b>160 403,226</b>	<b>1 183 906,580</b>	<b>1 025 198,403</b>	<b>158 708,177</b>	<b>95,53</b>	<b>Введено в 2016 году 12,231 км/969,81 пог.м.</b>

## II. Проектно-изыскательские работы

2.1	Строительство автомобильной дороги "Подъезд к с. Урил" от автомобильной дороги "Амур"			2 866,726			2 866,726			2 658,261	92,73	Объект переходящий. Не выполнены кадастровые работы.
2.2	Реконструкция мостового перехода через р.Макча на 12 км автомобильной дороги "Зяя-Тыгда"			1 755,796			1 755,796			1 755,796	100,00	Объект переходящий
2.3	Реконструкция автомобильной дороги «Введенка - Февральск - Экимчан», км 21+880 - км 46+200			21 145,422			21 145,422			21 145,422	100,00	Получено заключение госэкспертизы
2.4	Реконструкция мостового перехода через р.Каменушка на 73 км автомобильной дороги "Серышево-Сапроново-Новокиевский Увал"			1 697,548			1 697,548			1 697,548	100,00	Объект переходящий
2.5	Реконструкция мостового перехода через р.Завитая на 48 км автомобильной дороги "Крестовоздвиженка-Поярково-Калинино"			1 399,040			1 399,040	0,000			0,00	Объект переходящий Нарушены сроки исполнения контракта
2.6	Реконструкция мостового перехода на 98 км автомобильной дороги "Зяя-Поляковский"			761,868			761,868	679,771		679,771	89,22	Объект переходящий Нарушены сроки исполнения контракта
2.7	Реконструкция мостового перехода на 121 км автомобильной дороги "Зяя-Поляковский"			924,574			924,574	0,000			0,00	Объект переходящий Нарушены сроки исполнения контракта
2.8	Реконструкция мостового перехода на км 183+700 автомобильной дороги "Введенка-Февральск-Экимчан"			939,227			939,227	808,818		808,818	86,12	Объект переходящий Нарушены сроки исполнения контракта
2.9	Реконструкция мостового перехода на км 7+300 автомобильной дороги "Заречное-Снан"			902,717			902,717	810,879		810,879	89,83	Объект переходящий Нарушены сроки исполнения контракта

№ п/п	Наименование объектов	Мощность		План на год			Фактически выполненный объем работ			% выполнения объемов работ за 2016 год	Примечание
		км	пог.м	Всего	в том числе:		Всего	в том числе:			
					Федеральный бюджет	Областной бюджет		Федеральный бюджет	Областной бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10	Реконструкция мостового перехода на 123 км автомобильной дороги "Зея-Поляковский"			1 833,504		1 833,504	0,000			0,00	Объект переходящий Нарушены сроки исполнения контракта
2.11	Реконструкция мостового перехода на 51 км автомобильной дороги "Зея-Золотая Гора"			1 946,491		1 946,491	1 946,491		1 946,491	100,00	Получено заключение госэкспертизы
2.12	Реконструкция мостового перехода на 57 км автомобильной дороги "Зея-Золотая Гора"			1 866,893		1 866,893	1 866,893		1 866,893	100,00	Получено заключение госэкспертизы
2.13	Реконструкция мостового перехода на км 7+050 автомобильной дороги "Заречное-Сиан"			1 933,090		1 933,090	0,000			0,00	Объект переходящий. Нарушены сроки исполнения контракта
2.14	Реконструкция мостового перехода на 18 км автомобильной дороги "Заречное-Сиан"			2 047,621		2 047,621	0,000			0,00	Объект переходящий. Нарушены сроки исполнения контракта
2.15	Реконструкция мостового перехода на км 2+098 автомобильной дороги "Зея-Снежногорский"			2 200,901		2 200,901	0,000			0,00	Объект переходящий. Нарушены сроки исполнения контракта
2.16	Реконструкция мостового перехода на 103 км автомобильной дороги "Зея-Поляковский"			60,000		60,000	60,000		60,000	100,00	Получено заключение госэкспертизы
2.17	Реконструкция мостового перехода на 15 км автомобильной дороги "Крестовоздвиженка-Поярково-Калинино"			2 300,286		2 300,286	2 300,286		2 300,286	100,00	Получено заключение госэкспертизы
2.18	Реконструкция мостового перехода через р. Б.Басманка км 195+874 автомобильной дороги "Введеновка-Февральск-Экимчан"			100,000		100,000	95,000		95,000	95,00	Выполнены работы по предпроектному обследованию моста
2.19	Реконструкция мостового перехода на км 70+575 автомобильной дороги "Зея-Тыгда"			100,000		100,000	95,000		95,000	95,00	Выполнены работы по предпроектному обследованию моста
2.20	Реконструкция мостового перехода на км 2+900 автомобильной дороги "Подъезд к п.Мухинский (Октябрьский район)"			100,000		100,000	95,000		95,000	95,00	Выполнены работы по предпроектному обследованию моста
2.21	Реконструкция мостового перехода на км 2+423 автомобильной дороги "Обход г.Шимановска"			100,000		100,000	95,000		95,000	95,00	Выполнены работы по предпроектному обследованию моста
	<b>Итого по проектно-изыскательским работам</b>			<b>46 981,704</b>	<b>0,000</b>	<b>46 981,704</b>	<b>36 110,165</b>	<b>0,000</b>	<b>36 110,165</b>	<b>76,86</b>	
<b>III. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения</b>											
<b>III.1 Плановый ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения</b>											
3.1.1	Выполнение работ по восстановлению гравийного покрытия на участке км 3+000 - км 32+100 (выборочно) автомобильной дороги "Зельвино-Асташиха" Бурейский район	15,50		9 689,927		9 689,927	9 689,927		9 689,927	100,00	Работы выполнены в полном объеме.
3.1.2	Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия на км 0+000 - км 27+500 (выборочно) автомобильной дороги "Благовещенск - Бибиково" (нижний слой асфальтобетонного покрытия) Благовещенский район			76 134,007		76 134,007	76 134,007		76 134,007	100,00	Работы выполнены в полном объеме.
3.1.3	Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги "Подъезд к с.Новгородка" км 0+000 - км 3+300 Свободненский район	3,30		38 659,290		38 659,290	38 659,290		38 659,290	100,00	Работы выполнены в полном объеме.

№ п/п	Наименование объектов	Мощность		План на год			Фактически выполненный объем работ			% выполнения объемов работ за 2016 год	Примечание
		км	пог.м	Всего	в том числе:		Всего	в том числе:			
					Федеральный бюджет	Областной бюджет		Федеральный бюджет	Областной бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.4	Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия на участке км 168+000 - км 172+050 автомобильной дороги "Благовещенск - Гомелевка" (нижний слой асфальтобетонного покрытия) Бурейский район			32 483,916		32 483,916	32 483,916		32 483,916	100,00	Работы выполнены в полном объеме.
3.1.5	Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия на участках км 0+000 - км 4+800 (выборочно) автомобильной дороги "Ивановка-Варваровка-Панино" (нижний слой асфальтобетонного покрытия) Ивановский район			28 759,191		28 759,191	28 759,191		28 759,191	100,00	Работы выполнены в полном объеме.
3.1.6	Выполнение работ по восстановлению на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Завитинском районе	8,86		26 108,000		26 108,000	26 108,000		26 108,000	100,00	Работы выполнены в полном объеме.
3.1.7	Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия на участке км 54+000 - км 57+000 (выборочно) автомобильной дороги "Крестовоздвиженка-Поярково-Калинино" Михайловский район	2,00		20 725,594		20 725,594	20 725,594		20 725,594	100,00	Работы выполнены в полном объеме.
3.1.8	Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия на участках км 80+500 - км 83+500 (выборочно) автомобильной дороги "Пригородное - Поздеевка - Ромны" Ромненский район	1,62		19 073,155		19 073,155	19 073,155		19 073,155	100,00	Работы выполнены в полном объеме.
3.1.9	Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия на участке км 0+000 - км 9+000 (выборочно) автомобильной дороги "Тында-Восточный" Тындинский район			9 998,500		9 998,500	9 998,500		9 998,500	100,00	Работы выполнены в полном объеме.
3.1.10	Выполнение работ по восстановлению гравийного покрытия на участке км 6+000 - км 26+500 автомобильной дороги «Белоярово-Дружное» Мазановский район	20,50		9 799,000		9 799,000	9 799,000		9 799,000	100,00	Работы выполнены в полном объеме.
3.1.11	Восстановление гравийного покрытия на участке км 0+000 - км 16+000 (выборочно) автомобильной дороги "Джалинда - Воскресеновка" Сковородинский район	5,80		9 436,000		9 436,000	9 436,000		9 436,000	100,00	Работы выполнены в полном объеме.
3.1.12	Ремонт моста на км 57+200 автомобильной дороги "Талдан - Соловьевск" (переходящий) Тындинский район			70,009		70,009	70,009		70,009	100,00	Работы выполнены в полном объеме.
3.1.13	Ремонт деревянно-балочного моста на км 8+350 автодороги "Магдагачи-Толбузино" (переходящий) Магдагачинский район			1 114,830		1 114,830	1 114,830		1 114,830	100,00	Работы выполнены в полном объеме.
3.1.14	Выполнение работ по восстановлению покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Константиновском районе	8,14		9 889,305		9 889,305	9 889,305		9 889,305	100,00	Работы выполнены в полном объеме.

№ п/п	Наименование объектов	Мощность		План на год			Фактически выполненный объем работ			% выполнения объемов работ за 2016 год	Примечание
		км	пог.м	Всего	в том числе:		Всего	в том числе:			
					Федеральный бюджет	Областной бюджет		Федеральный бюджет	Областной бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.15	Выполнение работ по ремонту участка км 3+200 - км 21+000 (выборочно) автомобильной дороги регионального значения "Тамбовка-Раздольное-Муравьевка" Тамбовский район			9 272,030		9 272,030	9 272,030		9 272,030	100,00	Работы выполнены в полном объеме.
3.1.16	Ремонт автомобильных дорог регионального значения Архаринского района	3,05		4 782,119		4 782,119	4 782,119		4 782,119	100,00	Работы выполнены в полном объеме.
3.1.17	Выполнение работ по восстановлению гравийного покрытия на км 0+000 - км 14+000 (выборочно) автомобильной дороги "Амур"-Лермонтово Серышевский район	9,00		10 764,000		10 764,000	10 764,000		10 764,000	100,00	Работы выполнены в полном объеме.
3.1.18	Ремонт автомобильных дорог регионального значения Бурейского района	0,50		6 917,027		6 917,027	6 917,027		6 917,027	100,00	Работы выполнены в полном объеме.
3.1.19	Выполнение работ по восстановлению покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Зейском районе	0,95		13 420,000		13 420,000	13 420,000		13 420,000	100,00	Работы выполнены в полном объеме.
3.1.20	Выполнение работ по восстановлению покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Тамбовском районе			59 535,161		59 535,161	59 535,161		59 535,161	100,00	Работы выполнены в полном объеме.
3.1.21	Выполнение работ по восстановлению гравийного покрытия на участке км 280+000 - км 295+800 (выборочно) автомобильной дороги "Введенка - Февральск - Экимчан" Селемджинский район			8 619,302		8 619,302	8 619,302		8 619,302	100,00	Работы выполнены в полном объеме.
3.1.22	Выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия на участке км 0+000 - км 8+000 (выборочно) автомобильной дороги "Пригородное-Поздеевка-Ромны" Белогорский район			21 336,070		21 336,070	17 463,030		17 463,030	81,85	Невыполненные подрядчиком обязательства планируется завершить до 01.06.2017 года
3.1.23	Ремонт участка км 86+000 - км 96+500 автомобильной дороги регионального значения "Шимановск - Нововоскресеновка" Шимановский район			14 643,747		14 643,747	12 869,845		12 869,845	87,89	Невыполненные подрядчиком обязательства планируется завершить до 01.06.2017 года
3.1.24	Выполнение работ по восстановлению земляного полотна на км 12+900 - км 42+000 (выборочно) автомобильной дороги "Ивановка-Варваровка-Панино" Ивановский район			9 114,565		9 114,565	3 423,182		3 423,182	37,56	Невыполнение обязательств подрядчиком. По решению Арбитражного суда Амурской области работы планируется завершить в 2017 году
3.1.25	Выполнение работ по восстановлению на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Архаринском районе			5 703,750		5 703,750	5 703,750		5 703,750	100,00	Работы выполнены в полном объеме.

№ п/п	Наименование объектов	Мощность		План на год			Фактически выполненный объем работ			% выполнения объемов работ за 2016 год	Примечание
		км	пог.м	Всего	в том числе:		Всего	в том числе:			
					Федеральный бюджет	Областной бюджет		Федеральный бюджет	Областной бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.26	Выполнение работ по устройству временного объезда аварийного моста через р.Гулик на км 4+850 автомобильной дороги "Подъезд к с. Гулик" Зейский район			6 688,022		6 688,022	6 688,022		6 688,022	100,00	Работы выполнены в полном объеме.
3.1.27	Выполнение работ по восстановлению гравийного покрытия на участке км 20 +000 - км 35+000 (выборочно) автомобильной дороги "Магдагачи - Толбузино" Магдагачинский район			9 937,612		9 937,612	3 574,146		3 574,146	35,97	Невыполнение обязательств подрядчиком. Государственный контракт расторгнут в одностороннем порядке
3.1.28	Выполнение работ по разработке рабочей документации на ремонт моста км 0+200 автомобильной дороги "Серышево-Введеновка" Серышевский район	5,15		325,949		325,949	325,949		325,949	100,00	Работы выполнены в полном объеме.
3.1.29	Выполнение работ по ремонту участка км 2+500 - км 5+000 автомобильной дороги регионального значения «Подъезд к с.Екатеринославка»			3 270,921		3 270,921	3 270,921		3 270,921	100,00	Работы выполнены в полном объеме.
3.1.30	Ремонт автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них Тыдинского района			18 130,699		18 130,699	13 240,402		13 240,402	73,03	Невыполненные подрядчиком обязательства планируется завершить до 01.07.2017 года
3.1.31	Ремонт автомобильных дорог регионального значения Октябрьского района	7,90		12 343,533		12 343,533	12 343,533		12 343,533	100,00	Работы выполнены в полном объеме.
3.1.32	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Варваровка-Преображенковка" км 0+000 - км 4+400 (выборочно) Октябрьский район	2,36		2 309,134		2 309,134	2 309,134		2 309,134	100,00	Работы выполнены в полном объеме.
3.1.33	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Серышево-Сапроново-Новокиевский Увал" км 41+000 - км 46+000 (выборочно) Мазановский район	3,80		2 974,834		2 974,834	2 974,834		2 974,834	100,00	Работы выполнены в полном объеме.
3.1.34	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Ивановка-Поздеевка" км 34+500-км 39+000 Ивановский район	4,50		2 026,986		2 026,986	2 026,986		2 026,986	100,00	Работы выполнены в полном объеме.
3.1.35	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Буряя-Родионовка-Бахирино" км 38-км 47 (выборочно) Бурейский район	2,50		2 838,318		2 838,318	2 838,318		2 838,318	100,00	Работы выполнены в полном объеме.

№ п/п	Наименование объектов	Мощность		План на год			Фактически выполненный объем работ			% выполнения объемов работ за 2016 год	Примечание
		км	пог.м	Всего	в том числе:		Всего	в том числе:			
					Федеральный бюджет	Областной бюджет		Федеральный бюджет	Областной бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.36	Выполнение топографической съемки по объекту ремонт автомобильной дороги "Томелевка - Новобурейск - Куликовка" км 17+900 - км 18+200 Бурейский район			97,967		97,967	97,967		97,967	100,00	Работы выполнены в полном объеме.
<b>Итого по плановым ремонтам автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения</b>		<b>105,422</b>		<b>516 992,471</b>		<b>516 992,471</b>	<b>494 400,382</b>		<b>494 400,382</b>	<b>95,63</b>	<b>Фактически отремонтировано 105,422 км.</b>
<b>III.2 Восстановление размытых участков автомобильных дорог регионального значения после ЧС 2016 года</b>											
3.2.1	Восстановление размытого паводком моста на км 11+675 автомобильной дороги «Пригородное – Поздеевка – Ромны» Белогорский район (ЧС)		35	1 500,000		1 500,000	1 500,000		1 500,000	100,00	Работы выполнены в полном объеме.
3.2.2	Восстановление деревянно-балочного моста и подходов к нему на км 41+040 региональной автомобильной дороги «Бурей-Родионовка-Бахирево» Бурейский район (ЧС)			2 118,048		2 118,048	2 118,048		2 118,048	100,00	Работы выполнены в полном объеме.
3.2.3	Ремонт освещения участка автомобильной дороги регионального значения «Прогресс-Бурей-Новобурейский» км 2+200 - км 9+000 Бурейский район (ЧС)			1 887,973		1 887,973	1 887,973		1 887,973	100,00	Работы выполнены в полном объеме.
3.2.4	Восстановление размытых участков автомобильной дороги регионального значения "Введеновка-Февральск-Эжимчан" км 187+700 - км 240+000 (выборочно) Селемджинский район (ЧС)	11,40		16 565,125		16 565,125	16 565,125		16 565,125	100,00	Работы выполнены в полном объеме.
3.2.5	Восстановление размытых участков автомобильной дороги регионального значения "Введеновка-Февральск-Эжимчан" км 280+050 - км 295+800 (выборочно) Селемджинский район (ЧС)	7,00		31 394,607		31 394,607	31 394,607		31 394,607	100,00	Работы выполнены в полном объеме.
3.2.6	Выполнение работ по восстановлению размытых участков автомобильных дорог регионального значения Октябрьского района (ЧС)	7,32		14 902,742		14 902,742	14 902,742		14 902,742	100,00	Работы выполнены в полном объеме.
3.2.7	Восстановление размытых участков автомобильной дороги регионального значения Мазановского района (ЧС)	2,28	30,00	18 873,137		18 873,137	18 873,137		18 873,137	100,00	Работы выполнены в полном объеме.
3.2.8	Восстановление размытых участков автомобильной дороги регионального значения Тындинского района (ЧС)	3,90	168,00	4 271,576		4 271,576	4 271,576		4 271,576	100,00	Работы выполнены в полном объеме.
3.2.9	Восстановление размытых участков автомобильной дороги регионального значения Серышевского района (ЧС)	7,29	18,50	21 771,734		21 771,734	21 771,734		21 771,734	100,00	Работы выполнены в полном объеме.
3.2.10	Восстановление размытых участков автомобильной дороги регионального значения Завитинского района (ЧС)	15,97		22 386,805		22 386,805	22 386,805		22 386,805	100,00	Работы выполнены в полном объеме.
<b>Итого восстановлению размытых участков автомобильных дорог регионального значения после ЧС 2016 года</b>		<b>55,16</b>	<b>251,65</b>	<b>135 671,747</b>		<b>135 671,747</b>	<b>135 671,747</b>		<b>135 671,747</b>	<b>100,00</b>	<b>Восстановлено 55,16 км автомобильных дорог регионального значения</b>

№ п/п	Наименование объектов	Мощность		План на год			Фактически выполненный объем работ			% выполнения объемов работ за 2016 год	Примечание
		км	пог.м	Всего	в том числе:		Всего	в том числе:			
					Федеральный бюджет	Областной бюджет		Федеральный бюджет	Областной бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>III.3 Объемы работ на 2016 год под долгосрочные контракты</b>											
3.3.1	Ремонт автомобильной дороги "Екатеринославка-Тамбовка-Константиновка" на участке км 64+020 - км 71+000 Тамбовский район			16 555,536		16 555,536	16 555,536		16 555,536	100,00	Объект переходящий
3.3.2	Ремонт автомобильной дороги "Верхний Ургой-Зеньковка" на участке км 8+000 - км 16+000 Константиновский район			1 500,000		1 500,000	1 500,000		1 500,000	100,00	Объект переходящий
<b>Итого по переходящим контрактам по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения</b>				<b>18 055,536</b>		<b>18 055,536</b>	<b>18 055,536</b>		<b>18 055,536</b>	<b>100,00</b>	
<b>III.4 Работы оплачиваемые по суду</b>											
3.4.1	Восстановление разрушенных участков автомобильной дороги "Введеновка-Февральск-Экимчан" км 186 - км 304 в 2014 году Селемджинский район			17 322,545		17 322,545	17 322,545		17 322,545	100,00	
3.4.2	Дополнительные ремонтные работы на участке автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения "Архара-Сагибово" Архаринский район			1 539,374		1 539,374	1 539,374		1 539,374	100,00	
<b>Итого по работам оплачиваемым по суду</b>				<b>18 861,919</b>		<b>18 861,919</b>	<b>18 861,919</b>		<b>18 861,919</b>	<b>100,00</b>	
<b>III.5 Ремонт автомобильных дорог (по соглашению с ООО "Газпром трансгаз Томск")</b>											
	Ремонт автомобильных дорог (по соглашению с ООО "Газпром трансгаз Томск")			412 430,302		412 430,302				0,000	Соглашение от 18.07.2015 № АА01/0556/16
3.5.1	<i>Неосвоенные лимиты бюджетных обязательств по ремонту автомобильных дорог</i>			<i>1 595,127</i>		<i>1 595,127</i>					Экономия по торгам в декабре 2016 года
<b>IV. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них</b>											
	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них			803 124,027		803 124,027	793 608,608		793 608,608	98,82	Содержание 5784,28 км автомобильных дорог. Неисполненные обязательства подрядчиков в объеме 9 515,419 тыс.рублей
<b>V. Управление дорожным хозяйством области</b>											
	Управление дорожным хозяйством области			435 970,663		435 970,663	435 246,657		435 246,657	99,83	
	<i>в том числе налог на имущество</i>			<i>370 795,591</i>		<i>370 795,591</i>	<i>370 558,648</i>		<i>370 558,648</i>	<i>99,936</i>	
<b>Всего по дорожному хозяйству</b>				<b>3 628 928,237</b>	<b>1 078 841,516</b>	<b>2 550 086,721</b>	<b>3 115 861,593</b>	<b>1 025 198,403</b>	<b>2 090 663,191</b>	<b>85,86</b>	