

## Реконструкция мостового перехода через р.Ивановка на км 1 + 200 автомобильной дороги «Песчаноозерка - Преображеновка»»

Работы по реконструкции мостового перехода выполняет ООО «Росбизнесстрой» на основании государственного контракта № 259953 от 14.07.2015. Стоимость СМР - 38 787,22988 тыс. руб., выполнено – 58 % (22 553,564 тыс. руб.). Срок окончания выполнения работ - 01.06.2016. В настоящее время выполнено устройство опор, смонтированы и омоноличены ригели и смонтированы балки пролетного строения, работы по устройству земляного полотна выполнены на 47 %. Объект обеспечен железобетонными конструкциями в полном объеме.

Общая протяженность мостового перехода составляет 460 м. (423,25 п.м. – протяженность подходов к мосту). Категория дороги – IV. Тип покрытия – переходный (щебеночно-гравийно-песчаная смесь). Расчетная скорость - 80 км/ч. Ширина земляного полотна - 10 м., ширина проезжей части – 6 м., ширина обочин – 2 м.

Искусственные сооружения: Мост длиной 36,75 п.м. (2x18 м.) с габаритом Г-8 с двумя служебными проходами шириной по 0,75 м. Регуляционные сооружения (конуса) укреплены каменной наброской.

