

## Реконструкция мостового перехода на км 21 автомобильной дороги «Крестовоздвиженка – Поярково - Калинино»

Работы по реконструкции мостового перехода выполняет ООО «Амуравтодор» на основании государственного контракта № 386498 от 21.10.2015. Стоимость СМР - 59 946,756 тыс. руб., выполнено – 25 % (15 271,899 тыс. руб.). Срок окончания выполнения работ 30.06.2016. В настоящее время Объект обеспечен железобетонными конструкциями в полном объеме, работы по устройству земляного полотна выполнены на 40 %.

Длина подходов к мостовому переходу составляет 699м. (662,25 без моста). Категория подходов к мосту – IV. Тип покрытия – переходный (щебеночно-гравийно-песчаная смесь). Расчетная скорость - 80 км/ч. Ширина земляного полотна - 10 м., ширина проезжей части – 6 м., ширина обочин – 2 м.

Искусственные сооружения: Мост длиной 36,75 п.м. (2x18 м.) с габаритом Г-8 с двумя служебными проходами шириной по 0,75 м. Регуляционные сооружения (конуса) укреплены каменной наброской.

