

Реконструкция мостового перехода через р.Ивановка на км 1 + 200 автомобильной дороги «Песчаноозерка - Преображеновка»»

Работы по реконструкции мостового перехода выполняет ООО «Мостбизнесстрой» на основании государственного контракта № 259953 от 14.07.2015. По состоянию на 01.01.2017 работы выполнены в полном объеме. Во II квартале 2017 после устранения дефектов в виде просадки асфальтобетонного покрытия на сопряжении моста с насыпью, объект планируется ввести в эксплуатацию.

Общая протяженность участка автомобильной дороги составляет 460 м, в том числе мост 36,75 пог.м. Категория дороги – IV. Тип покрытия – переходный (щебеночно-гравийно-песчаная смесь). Расчетная скорость - 80 км/ч. Ширина земляного полотна - 10 м, ширина проезжей части – 6 м, ширина обочин – 2 м.

Искусственные сооружения: Мост длиной 36,75 п.м. (2x18 м.) с габаритом Г-8 с двумя служебными проходами шириной по 0,75 м. Регуляционные сооружения (конуса) укреплены каменной наброской.

Стоимость СМР - 38 787,22988 тыс. рублей

