

Реконструкция мостового перехода на км 5 автомобильной дороги «Лозовое – Садовое - Лермонтовка».

Работы по реконструкции мостового перехода выполняет ООО «Амурдорстрой» на основании государственного контракта № 268719 от 20.07.2015. Стоимость СМР - 29 191,227 тыс. руб., выполнено – 99 % (28 791,424 тыс. руб.). Срок окончания выполнения работ - 30.11.2015. В настоящее время по объекту открыто сквозное движение, остаточные работы по рекультивации объездной дороги и устройству асфальтобетонного покрытия возможно проводить только в теплое время года.

Длина участка автомобильной дороги составляет 294 м. Категория – IV. Тип покрытия – переходный (щебеночно-гравийно-песчаная смесь). Расчетная скорость - 80 км/ч. Ширина земляного полотна - 10 м., ширина проезжей части – 6 м., ширина обочин – 2 м.

Искусственные сооружения: металлическая гофрированная водопропускная труба (четырёхчковая) круглая диаметром отверстия 4х3,5 м., длиной 25,805 п.м. Регуляционные сооружения (конуса) укреплены каменной наброской.

