

## Строительство обхода г.Свободного на участке км 0 – км 4

Итоговая приемка проведена 19.11.2014 года.

Автомобильная дорога является дорогой регионального значения. Строительная длина участка составляет 4,268 км.

Дорога относится к III категории. Расчетная скорость движения 100 км/ч, на трудных участках – 80 км/ч. Ширина земляного полотна составляет 12 м., число полос 2 шт. Ширина проезжей части – 7 м, ширина обочин – 2,5 м. Тип дорожной одежды капитальный. Расчетная нагрузка на дорожную одежду А10. Вид покрытия асфальтобетон.

На участке расположены искусственные сооружения:

Железобетонный мост через р.Бардагонка 24,7 (1x24 м). Габарит моста Г14,1+2\*0,75. Включает в себя 3 полосы движения по 3,5 м, уширение 0,6 м и 2 полосы безопасности по 1,5 м вдоль барьерного ограждения, по краям располагаются тротуары шириной по 0,75 м. Расчетные нагрузки на сооружения А14, Н14.

Семь металлических гофрированных труб диаметром 1,5 м., общей длиной 227,34 п.м.  
Одна металлическая водопропускная труба диаметром 0,53 м – 21 п.м.



